# Planification des travaux publics - Commune de Basse-Allaine

| Secteur | | Chaussée | | Canalisations | | Conduites | | Réseau électrique | | Eclairage public | | TV/Internet | | PLANIFICATION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Village - Axe | | RWB + DB | | RWB + DB | | SC | | BKW | | BKW | | JCP | | Commune B-A | |
| N° | (commentaire) | Commentaire | Prio | Commentaire | Prio | Commentaire | Prio | Commentaire | Prio | Commentaire | Prio | Commentaire | Prio | Commentaire | Année |
| 1 | MONTIGNEZ - Rue Dumont | OK mais min. contrôle visuel | 3 | cf. Visionnage 12.2024 | 3 | OK - Vérifier année via fontainier | 3 | Cablé, entrerré 02.2025 | 1 | Pose de mâts acier 2025 | 1 | Enterré, adapté 2025 | 1 | Commande des travaux signée chez BKW en 2024 | 1er trimestre **2025** |
| 2 | BUIX - Les Traversains 1 (bouclage + env 100m) | NOK - Deviser les travaux | 2 | Visionnage à faire | 3 | Deviser Bouclage + changement | 3 | Réalisé en 2017 | | Réalisé en 2017 | | Réalisé en 2017 | | Devis demandé à RWB le 15.01.2025 pour les 2 étapes successives | 2-3ème trimestre **2025** |
| 3 | COURTEMAÎCHE - Gare 1 (Protection Incendie) | / | | Visionnage à faire | 3 | Augmenter pour PI et verifier le reste du réseau | 1 | / | | / | | / | | Devis RWB du 28.08.2024 | 2-3ème trimestre **2025** |
| 4 | COURTEMAÎCHE - Gare 2 (Superstructure) | NOK - Deviser les travaux | 1 | isionnage à faire (Dans l'étape Gare | 3 | / | | / | | Réalisé en 2017 | | / | | Devis demandé à RWB le 15.01.2025 | 1er-2ème trimestre **2026** |
| 5 | MONTIGNEZ - Rte du Prieuré | NOK - Deviser les travaux **Coordonner avec SIN** | 1 | cf. Visionnage 12.2024 | 1 | Peu de fuite mais canalisation très ancienne | 2 | cablage souterrain prévu. | 1 | Pose de mâts acier en synergie | 2 | Enterrement ligne en synergie | 2 | Devis demandé à RWB le 15.01.2025 Relancer SIN + état de la superstucture | 3 - 4ème trimestre **2026** |
| 6 | COURTEMAÎCHE - Rue de l'Ecole | NOK - Deviser les travaux | 1 | NOK - Deviser les travaux | 1 | NOK - Deviser les travaux + Instal vanne pour quartier au-dessus | 1 | cablage souterrain prévu. | 1 | Pose de mâts acier en synergie | 2 | Enterrement ligne en synergie + Fibre à l'école | 1 | Devis en cours de réalisation chez RWB, voir suite CAD, Suivre projet crêche-UAPE | **2026 ou 2027** |
| 7 | BUIX - Les Traversains 2 (Suite et fin) | NOK - Deviser les travaux | 2 | Visionnage à faire | 2 | Deviser changement | 2 | Réalisé en 2017 | | Réalisé en 2017 | | Réalisé en 2017 | | Devis demandé à RWB le 15.01.2025 pour les 2 étapes successives | **2028** |
| 8 | COURTEMAÎCHE - Le Crâs | NOK - Deviser les travaux voir bas-fond... | 2 | Visionnage à faire | 2 | eviser changement et augmneter le | 2 | Prioritaire, pas de reserve pour PV cablage souterrain prévu. | 1 | ose de mâts acien + LED en synergi | 1 | Enterrement ligne en synergie | 3 | Devis à demander en 2026 ou 2027 | **2028 ou 2029** |
| 9 | BUIX - Sous les Roches | OK mais petits travaux | 3 | Visionnage à faire | 3 | 2-3 fuites en 10 ans | 3 | Reserve pour PV cablage souterrain prévu. | 3 | Pose de mâts acier en synergie | 3 | Enterrement ligne en synergie | 3 | Rester attentif à une synergie possible | **2030-2035** |
| #### | BUIX - Route du Mairâ | Superstructure à analyser | 3 | / | | / | | / | | / | 1 | / | | Rester attentif à une synergie possible | **2030-2035** |
| #### | MONTIGNEZ - Rue du Jura | Fissures, faïençage, affaissements | 3 | cf. Visionnage 12.2024 | 3 | Plusieurs fuites sur les 10 dernières années | 2 | cablage souterrain prévu. | 3 | Pose de mâts acier en synergie | 3 | Enterrement ligne en synergie | 3 | Rester attentif à une synergie possible | **2030-2035** |
| #### | MONTIGNEZ - La Ruatte | OK mais contrôle visuel au minimum | 3 | cf. Visionnage 12.2024 | 3 | OK - Vérifier année via fontainier | 3 | cablage souterrain prévu. | 3 | Pose de mâts acier en synergie | 3 | Enterrement ligne en synergie | 3 | Rester attentif à une synergie possible | **2030-2035** |
| #### | COURTEMAÎCHE - Sous la Chapelle | Travaux devisés 12.2024 RWB Contribution BKW 35K --> 2027 | 2 | Travaux devisés 12.2024 RWB | 3 | Travaux devisés 12.2024 RWB | 3 | / | | / | | / | | Rester attentif à une synergie possible Devis de 2024 disponible | **2030-2035** |
| #### | BUIX - Bois Chatons | Réalisé selon projet | 1 | Réalisé selon projet | 1 | Réalisé selon projet | 1 | Réalisé selon projet | 1 | Réalisé selon projet | 1 | Réalisé selon projet | 1 | Projet terminé, attente de la suite | **2025** |
| #### | COURTEMAÎCHE - Basse-Fin | élargir | 2 | Créer, Vérifier et changer en aval au besoin | 1 | Créer | 1 | Etendre | 1 | Adapter | 1 | / | | Projet en cours | **2026** |
| #### | COURTEMAÎCHE - Halle entrée nord | Voir si on doit ouvrir ou pas | 3 | Faire en synergie avec Projet Basse-Fin | 3 | / | | / | | / | | / | | Réalisation simultanée à Basse-Fin | **2026** |
| #### | | | | | | | | | | | | | | | |